

## 화원 동화아이위시 주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	(주)동화건설	성명(대표자)	정 희 원		
	소재지	대구광역시 중구 국채보상로729,3층(동인동4가) (전화번호: 053-430-5555)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		84A㎡	84B㎡	84C㎡	102㎡	152㎡
568세대		72세대	70세대	282세대	140세대	4세대
	사업계획 승인일		2020. 08. 12.			
측 정 자	상호	(주)이산친환경연구원	등록번호	제5호		
	소재지	전남 담양군 담양읍 예코산단 3로 30 (전화번호: 061-381-7981)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  또는  $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	(13:15~ 14:15)	(101- 601)		26.4	불검출	93.0	23.0	23.6	26.8	밀폐 68.2 환기 15.1
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
2지점	(14:30~ 15:30)	(102- 1903)		21.8	불검출	107.2	10.5	12.0	16.6	밀폐 119.5 환기 19.0
	입주예정자 입회 여부									
3지점	(15:40~ 16:40)	(102- 4102)		15.2	불검출	184.0	7.0	8.2	9.3	밀폐 126.5 환기 12.2
	입주예정자 입회 여부									
4지점	(14:30~ 15:30)	(103- 1903)		42.5	불검출	365.3	12.4	12.2	14.0	밀폐 142.4 환기 15.6
	입주예정자 입회 여부									
5지점	(15:40~ 16:40)	(103- 3905)		87.6	8.0	588.6	24.2	23.2	47.6	밀폐 140.2 환기 61.7
	입주예정자 입회 여부									
6지점	(16:55~ 17:55)	(105- 502)		55.6	불검출	566.0	27.2	29.3	53.8	밀폐 131.6 환기 13.3
	입주예정자 입회 여부									
7지점	(16:55~ 17:55)	(105- 1905)		31.6	11.2	339.5	18.4	20.0	26.6	밀폐 125.8 환기 12.6
	입주예정자 입회 여부									
평균				40.1	9.6	320.5	17.5	18.4	27.8	밀폐 122.0 환기 21.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 10월 11일

제출자 화원 동화아이위시 공동주택 시공사

(4명 또는 4인)



대구광역시 달성군수 귀하